

**Форма № 1. Сведения о реализации программ в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности  
СПб ГБПОУ "АМК"  
за 9 месяцев 2019 года**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование группы мероприятий	Источник финансирования	2019 год		Комментарии (для указания причин корректировки планового объема финансирования)
			план*	факт (за отчетный период**)	
1	2	3	4	5	6
1	Организационные мероприятия	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
2	Оснащение приборами учета потребляемых (используемых) топливно-энергетических ресурсов и воды	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах:				
3.1	холодного водоснабжения***	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
3.2	горячего водоснабжения***	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
3.3	отопления***	бюджет Санкт-Петербурга	2 262,21	190,96	Уменьшение запланированных расходов по энергосбережению по данному мероприятию произошло в после проведения аукциона по закупке "Выполнение работ по устройству системы отопления в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 119", НМЦК которой составила 2 102,8 тыс.руб. руб., фактическая сумма контракта №Ф.2019.218214 от 29.04.2019 составляет 2 071, 258 тыс.руб. Окончание выполнения работ по контракту - 01.11.2019. Исполнение ожидается в ноябре 2019 года. Фактически исполнено за 9 месяцев 2019 года: 190,96 тыс.руб., из них 164,326 тыс.руб. - демонтаж и установка радиаторов по закупке "Выполнение работ по ремонту спортивного зала в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.119, лит.А" и 26,63 тыс.руб. - демонтаж и установка радиаторов по закупке "Выполнение ремонтных работ в помещениях здания (помещения 2 этажа левого крыла здания) по адресу: Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д. 119, лит.А"
3.4	вентиляции***	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
3.5	освещения***	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства	75,49	75,49	
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении:				
4.1	дверных конструкций	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства	5,72	5,72	
4.2	оконных конструкций	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
4.3	стенных конструкций	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства	68,95	68,95	
4.4	крыш	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
4.5	чердаков	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
4.6	подвалов	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
5	Установка энергоэффективного оборудования***	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
6	Иные мероприятия***	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства			
7	<b>ВСЕГО:</b>	бюджет Санкт-Петербурга внебюджетные средства	2412,37	341,12	

<\*> корректировка осуществляется ежегодно до конца 1 квартала, в последующем с указанием ее причин в графе 6 - не позднее 30 сентября текущего года

<\*> заполняется нарастающим итогом с начала года

<\*\*\*> при заполнении указанных строк в примечании необходимо указать перечень проведенных мероприятий

Примечание по п.3.1-3.5:

п.3.3.Выполнение работ по ремонту с заменой батарей 1.Спортивного зала в здании по ул.Бабушкина,д.119;2.Выполнение работ устройству системы отопления в здании ул.Бабушкина 119;3.Выполнение ремонтных работ в помещениях 2 этажа левого крыла здания ул.Бабушкина,119.п.3.5-Выполнение ремонтных работ с заменой светильников спортивного зала и в помещениях 2этажа левого крыла в здании ул.Бабушкина,119.4.1-Ремонт спортивного зала с заменой дверных конструкций в здании ул.Бабушкина,119.4.3-Ремонт спортивного зала и помещений 2 этажа левого крыла здания по ул.Бабушкина д.119

Примечание по п.5:

Примечание по п.6:

Директор  Е.В.Платонов